

# **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2025**

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení  
medzi

## **Čl. 1. Zmluvné strany**

### **Objednávateľ :**

**Mestská časť Košice - Sídliisko Ťahanovce**

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice

Zastúpený: JUDr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

### **Zhotoviteľ :**

**RENE izolácie KE, s.r.o.**

Sídlo: Pekinská 14, 040 13 Košice

Zastúpený: Ing. Vladimír Peľák

IČO: 44 514 204

DIČ: 2022736749

IČ DPH: SK2022736749

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0025 4560 2959

## **Preambula.**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 4.6.2025 Zmluvu o dielo č. 3/2025 ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku „Lokálne opravy chodníkov a schodov 2025“.
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade s Čl. 4. bodom 4.4. Zmluvy o dielo č. 3/2024 a s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 4 zák. č. V súlade s § 18 odst. 3 písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 3/2025 zo dňa 4.6.2025.

## **Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy**

### **2.1. Predmet zákazky sa rozširuje o nasledovné práce a dodávky:**

Lokalita Havanská 16 – väčšia spotreba asfaltovej zmesi nad 50 mm, priemerná hrúbka v ploche 125 mm, nadspotreba 75 mm/m<sup>2</sup> z dôvodu značných nerovností chodníka a potreby jeho vyspádovania pre zabezpečenie odtoku dažďovej vody,  
Lokalita Schodisko Juhoslovanská – vzhľadom na veľký výškový rozdiel vybúraného schodiska a bezprostredne nadväzujúceho chodníka vznikla potreba prespádovania chodníka, jeho bezbariérového napojenia a z tohto dôvodu sú potrebné búracie práce väčšieho rozsahu, jedná sa o vybúranie betónovej plochy, odstránenie príľahlých obrubníkov vrátane odvozu stavebnej suty na riadenú skládku.

### **Čl. 3 Cena diela**

3.7. Cena navyac prác uvedených v článku 2.1 tohto dodatku podľa predloženého výkazu výmer navyac prác predstavuje čiastku **2 321,10 s DPH**.

Celková cena diela po zohľadnení navyac prác je **22 229,68 EUR s DPH**.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 3/2025 zo dňa 4.6.2025, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2025 zo dňa 4.6.2025.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

za objednávatel'a

za zhotovitel'a

.....  
**JUDr. Ing. Miloš Ihnát**

.....  
**Ing. Vladimír Peľák**